

#	Info	Titel	Erwarteter Start	Erwartetes Ende	Erwartete Dauer	201 Q4	2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029			
							Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4				
0	☑	<b>DNT_RTP_GS+ 20210603</b>	<b>07.06.2021</b>	<b>10.08.2029</b>	<b>8,55 Jahre</b>		DNT_RTP_GS+ 20210603																																							
1		<b>1. PROJEKTVORBEREITUNG</b>	<b>07.06.2021</b>	<b>23.11.2022</b>	<b>1,55 Jahre</b>		1. PROJEKTVORBEREITUNG																																							
2	☑	Fertigstellung Studien GS + INT/EX	07.06.2021	07.06.2021			Fertigstellung Studien GS + INT/EX																																							
3	☑	Grundsatzbeschluss Stadtrat	21.07.2021	21.07.2021			Grundsatzbeschluss Stadtrat																																							
4	☑	Prüfung Formlose Anfrage bis	15.09.2021	15.09.2021			Prüfung Formlose Anfrage bis																																							
5	☑	Stadtratsbeschuß zum Projektstart	08.12.2021	08.12.2021			Stadtratsbeschuß zum Projektstart																																							
6		Vertragsanbahnung INTERIM	08.12.2021	08.06.2022	6 Monate		Vertragsanbahnung INTERIM																																							
7		VgV EXTERNE UNTERBRINGUNG (EX)	08.12.2021	08.06.2022	6 Monate		VgV EXTERNE UNTERBRINGUNG (EX)																																							
8		Projektstart EXTERNE UNTERBRINGUNG (EX)	08.06.2022	08.06.2022			Projektstart EXTERNE UNTERBRINGUNG (EX)																																							
9		GRW/VgV GENERALSANIERUNG	08.12.2021	23.11.2022	1 Jahr		GRW/VgV GENERALSANIERUNG																																							
10		Projektstart GENERALSANIERUNG	23.11.2022	23.11.2022			Projektstart GENERALSANIERUNG																																							
11		<b>2. PLANUNG &amp; BAUAUSFÜHRUNG (lt. RTP, SOLL)</b>	<b>08.06.2022</b>	<b>10.08.2029</b>	<b>7,5 Jahre</b>		2. PLANUNG & BAUAUSFÜHRUNG (lt. RTP, SOLL)																																							
12		<b>ANMIETUNG INTERIM</b>	<b>08.06.2022</b>	<b>18.06.2029</b>	<b>7,35 Jahre</b>		ANMIETUNG INTERIM																																							
13		Vorleistungen Vermieter (standortabhängig)	08.06.2022	02.09.2024	2,35 Jahre		Vorleistungen Vermieter (standortabhängig)																																							
14	☑	Bezug INTERIM (in der Spielpause)	02.09.2024	02.09.2024			Bezug INTERIM (in der Spielpause)																																							
15		Nutzungsdauer INTERIM	03.09.2024	03.07.2028	4 Jahre		Nutzungsdauer INTERIM																																							
16		ggf. verlängerte Mietdauer INTERIM	04.07.2028	18.06.2029	1 Jahr		ggf. verlängerte Mietdauer INTERIM																																							
17		<b>EXTERNE UNTERBRINGUNG (EX)</b>	<b>09.06.2022</b>	<b>10.08.2029</b>	<b>7,5 Jahre</b>		EXTERNE UNTERBRINGUNG (EX)																																							
18		<b>PLANUNG (EX)</b>	<b>09.06.2022</b>	<b>10.08.2029</b>	<b>7,5 Jahre</b>		PLANUNG (EX)																																							
19		Planung (EX) LP 1-4	09.06.2022	23.11.2022	6 Monate		Planung (EX) LP 1-4																																							
20		Bauantragsverfahren (EX)	24.11.2022	01.03.2023	3 Monate		Bauantragsverfahren (EX)																																							
21	☑	Prüfung Förderantrag (EX)	24.11.2022	01.03.2023	3 Monate		Prüfung Förderantrag (EX)																																							
22		Planung (EX) LP 5 bis 7	02.03.2023	22.11.2023	9,5 Monate		Planung (EX) LP 5 bis 7																																							
23		Ausschreibung/Vergabe (EX)	22.06.2023	11.10.2023	4 Monate		Ausschreibung/Vergabe (EX)																																							
24		Bauvorbereitung (EX)	12.10.2023	08.11.2023	1 Monat		Bauvorbereitung (EX)																																							
25		<b>BAUAUSFÜHRUNG (EX)</b>	<b>09.11.2023</b>	<b>06.11.2024</b>	<b>1,04 Jahre</b>		BAUAUSFÜHRUNG (EX)																																							
26		Bauzeit (EX)	09.11.2023	06.11.2024	1,04 Jahre		Bauzeit (EX)																																							
27		Fertigstellung (EX)	06.11.2024	06.11.2024			Fertigstellung (EX)																																							
28		Umzug DNT in INT/EX ab (Spielpause beachten !!!)	06.11.2024	06.11.2024			Umzug DNT in INT/EX ab (Spielpause beachten !!!)																																							
29		Umzug DNT in INT/EX	07.11.2024	12.02.2025	3 Monate		Umzug DNT in INT/EX																																							
30		BAUFREIHEIT (GS+)	12.02.2025	12.02.2025			BAUFREIHEIT (GS+)																																							
31		Puffer bis Baubeginn (GS+)	13.02.2025	12.03.2025	1 Monat		Puffer bis Baubeginn (GS+)																																							
32		Umrüstung REDOUTE zur 2. Spielstätte	20.04.2029	10.08.2029	4 Monate		Umrüstung REDOUTE zur 2. Spielstätte																																							
33	☑	<b>GENERALSANIERUNG (GS+)</b>	<b>24.11.2022</b>	<b>10.08.2029</b>	<b>7 Jahre</b>		GENERALSANIERUNG (GS+)																																							
34		<b>PLANUNG (GS+)</b>	<b>24.11.2022</b>	<b>05.05.2028</b>	<b>5,67 Jahre</b>		PLANUNG (GS+)																																							
35		Planung (GS+) LP 1-3	24.11.2022	08.11.2023	1 Jahr		Planung (GS+) LP 1-3																																							
36		Prüfung Förderantrag (GS+)	09.11.2023	08.05.2024	6 Monate		Prüfung Förderantrag (GS+)																																							
37		Planung LP 4	09.11.2023	17.01.2024	2 Monate		Planung LP 4																																							
38		Bauantragsverfahren (GS+)	18.01.2024	08.05.2024	4 Monate		Bauantragsverfahren (GS+)																																							
39		Ausführungsplanung (GS+) LP 5-7	09.05.2024	08.10.2025	1,5 Jahre		Ausführungsplanung (GS+) LP 5-7																																							
40		Ausschreibung/Vergabe (GS+) 1.Rückbau/Rohbau/Technik	24.10.2024	26.02.2025	4 Monate		Ausschreibung/Vergabe (GS+) 1.Rückbau/Rohbau/Technik																																							
41		Ausschreibung/Vergabe (GS+) 2. Dach/Fassade/etc.	19.12.2024	23.04.2025	4 Monate		Ausschreibung/Vergabe (GS+) 2. Dach/Fassade/etc.																																							
42		Bauvorbereitung (GS+)	27.02.2025	26.03.2025	1 Monat		Bauvorbereitung (GS+)																																							
43		<b>BAUAUSFÜHRUNG (GS+)</b>	<b>26.03.2025</b>	<b>05.05.2028</b>	<b>3,25 Jahre</b>		BAUAUSFÜHRUNG (GS+)																																							
44		Baubeginn (GS+)	26.03.2025	26.03.2025			Baubeginn (GS+)																																							
45		Bauzeit (GS+)	26.03.2025	05.05.2028	3,25 Jahre		Bauzeit (GS+)																																							
46		Inbetriebnahme	05.11.2027	05.05.2028	6 Monate		Inbetriebnahme																																							
47		Früheste Fertigstellung (GS+)	05.05.2028	05.05.2028			Früheste Fertigstellung (GS+)																																							
48		Frühester Wiedereinzug DNT nach GS+ (Spielpause beachten !!!)	05.05.2028	24.08.2028	4 Monate		Frühester Wiedereinzug DNT nach GS+ (Spielpause beachten !!!)																																							
49		Früheste Wiederaufnahme SPIELBETRIEB	24.08.2028	24.08.2028			Früheste Wiederaufnahme SPIELBETRIEB																																							
50		PUFFER bis späteste Fertigstellung	05.05.2028	19.04.2029	1 Jahr		PUFFER bis späteste Fertigstellung																																							
51		Späteste Fertigstellung (GS+)	19.04.2029	19.04.2029			Späteste Fertigstellung (GS+)																																							
52		Wiedereinzug DNT nach GS+ (Spielpause beachten !!!)	20.04.2029	09.08.2029	4 Monate		Wiedereinzug DNT nach GS+ (Spielpause beachten !!!)																																							
53	☑	Späteste Wiederaufnahme SPIELBETRIEB (zu Spielzeitbeginn !!!)	10.08.2029	10.08.2029			Späteste Wiederaufnahme SPIELBETRIEB (zu Spielzeitbeginn !!!)																																							